

ALLEGATO "A"

Comune di BONORVA
Provincia di SASSARI

DIAGRAMMA DI GANTT

Cronoprogramma dei lavori

(D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, Art. 100 e Allegato XV)

OGGETTO: IMPIANTO FOTOVOLTAICO E SOLARE TERMICO INTEGRATO DA REALIZZARSI NEL PALAZZETTO DELLO SPORT

COMMITTENTE: AMMINISTRAZIONE COMUNALE

CANTIERE: VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO, BONORVA (SASSARI)

BONORVA, li 12/05/2010

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA
(ING. D'AGOSTINO FRANCESCO)

IL COMMITTENTE
(LEGALE RAPPRESENTANTE DERIU MIMMIA)

\$Empty_CSP_03.50x02.60\$

ING. D'AGOSTINO FRANCESCO
PIAZZA S. ANTONIO 8
07012 BONORVA (SASSARI)
3403003202 - 1782233037
fdago@libero.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
ALLESTIMENTO E SMOBILIZZO DEL CANTIERE						
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	3	3	10/01/2011	12/01/2011
Allestimento di cantiere temporaneo su strada	1	E	3	3	03/01/2011	05/01/2011
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	3	3	03/01/2011	05/01/2011
Montaggio e smontaggio del ponteggio metallico fisso	1	E	3	3	10/01/2011	12/01/2011
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	3	3	10/01/2011	12/01/2011
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	2	2	13/01/2011	14/01/2011
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	07/01/2011	07/01/2011
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	07/01/2011	07/01/2011
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	07/01/2011	07/01/2011
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	1	E	1	1	07/01/2011	07/01/2011
Smobilizzo del cantiere	1	E	4	4	28/03/2011	31/03/2011
SCAVI E RINTERRI						
Scavo eseguito a mano	1	E	2	2	17/01/2011	18/01/2011
Scavo a sezione ristretta	1	E	2	2	17/01/2011	18/01/2011
Rinterro di scavo	1	E	1	1	21/01/2011	21/01/2011
IMPIANTI						
Posa delle canalizzazioni negli scavi	1	E	2	2	19/01/2011	20/01/2011
Montaggio di strutture di sostegno per moduli FV e solari termici	1	E	25	33	24/01/2011	25/02/2011
Realizzazione di impianto fotovoltaico	1	E	20	26	28/02/2011	25/03/2011
Montaggio di moduli Fv e solari termici	1	E	5	5	07/03/2011	11/03/2011
Realizzazione di impianto solare termico	1	E	10	12	14/03/2011	25/03/2011

LEGENDA:

Z = ZONA

Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:

1) = ZONA UNICA

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

