ARCHICAD VERSION POUR L'ÉDUCATION
GRAPHISOFT.

PLANNING DE TRAVAUX

ETABLI LE: Vendredi 22 novembre 2013

MODIFIE LE:

CHANTIER: La Pharmacie de la Poste

ENTREPRISE:

CORPS D'ETAT:

REUNION DE CHANTIER LE : lundi à 9h et exceptionnellement le jour de la réception de chantier à 9h

ADRESSE DU CHANTIER:

LE MAITRE D'OEUVRE: Benoit MILLOT

SIGNATURE :

LE MAITRE D'OUVRAGE:

SIGNATURE :

POUR ACCEPTATION DE L'ENTREPRISE :

NOM DU RESPONSABLE :

DATE : SIGNATURE :

CHAQUE ENTREPRISE EST RESPONSABLE DE L'ETAT DE PROPRETE DU CHANTIER APRES SON INTERVENTION

MOIS 1

SEMAINES	SEMAINE 1							SEMAINE 2							SEMAINE 3							SEMAINE 4							SEMAINE 5							SEMAINE 5							SEMAINE 6							SEMAINE 7						
JOURS	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
CORPS D'ETAT / TELEPHONE ADRESSES																																																					
REUNIONS DE CHANTIER	9h							9h							9h							9h							9h							9h							9h							9h					
EDF	Relevé des compteurs																																																		Relevé des compteurs					
SERVICE DES EAUX	Relevé des compteurs																																																	Relevé des compteurs					
Entr. palissade	Pose de la palissade & Signalisat°																																																	Enlèvement de la palissade					
PLOMBIER	Pose des sanitaires provisoires										Second oeuvre (tirage tuyaux)																																															
MACON	Pose de la benne	Déconstruct°	Installation linteaux et jambages reboucher tremies					Enlèvement de la benne																																											Enlèvement des sanitaires provisoires	Pose des sanitaires				
CHARPENTIER SERRURIER								Démontage et pose de la charpente																																															
Spé. étanchéité isolation											Pose étanchéité et isolation																																														
SERRURIER											Pose des ossatures façade	Pose châssis vitrés fixes & guichet			skydôme																																									Pose de la tôle sur le marbre					
ELECTRICIEN											tirage gaines							tirage cables											tirage cables																					Pose d'un disoncteur + finitions élec.					
POSEUR DU RIDEAU DE FERMETURE												Mise en place du rideau																																														
PLAQUISTE															pose cloisons + menseries int.																																														
MARBRIER																Pose des rails d'accrochage façade	Pose du marbre sur l'échelle ext.	Pose de la chape + tapis brosse	Pose du marbre au sol																																															
STAFFEUR																							Pose du staff																																						
POSEUR DE FAUX PLAFONDS																			Pose des fa																																							
PEINTRE																																		Peinture sur la retombée en staff	Peinture sur murs							Peinture sur la retombée en staff	Peinture sur murs	Pose d'un revêtement mural																																															
ENSEIGNISTE																																																				Pose des enseignes																		