PREVENTIVO SOMMARIO DI SPESA- SENIOR CITY Cortina D'Ampezzo

Dati principali

	1° lotto	2° lotto	totale
sup interrata (mq)	1610	548,57	2158,57
volume interrato (mc)	6923	2358,851	9281,851
slp pt (mq)	660,497	285,913	946,41
slp p1 (mq)	558,027	254,239	812,266
slp p2 (mq)	558,027	254,239	812,266

PRIMO LOTTO-corpi d'opera

Parcheggio interrato
Scavi e rinterri
Sottomurazioni e micropali
Strutture in cls armato gettato in opera/prefabbricato
Isolamenti
Impermeabilizzazioni e isolamento termico
Sottofondi e Massetti e vespai
Tamponamenti e tramezzature
Intonaci, rasature e tinteggiature
Canne e fognature
Opere in pietra
Pavimenti e rivestimenti
compartimentazioni rei
Opere in ferro
Impianto elettrico

TOTALE € 1.176.910,00

Alloggi -servizi

strutture portanti fuori terra in pannelli in struttura di legno prefabbricate (pareti esterne, divisori, solai, coperture) tipo wolf haus
sottofondi e massetti
rasature e tinteggiature
pavimenti e rivestimenti
serramenti in legno e/o pvc
impianto idrico sanitario
impianto di riscaldamento/raffrescamento (pompa di calore)
impianto ventilazione meccanica
centrale termica a biomassa
impianto elettrico
opere in lattoneria
opere in pietra
opere in ferro

impianti di sollevamento

TOTALE € 2.691.474,77

SECONDO LOTTO-corpi d'opera

Parcheggio interrato

Scavi e rinterri
Sottomurazioni e micropali
Strutture in cls armato gettato in opera/prefabbricato
Isolamenti
Impermeabilizzazioni e isolamento termico
Sottofondi e Massetti e vespai
Tamponamenti e tramezzature
Intonaci, rasature e tinteggiature
Canne e fognature
Opere in pietra
Pavimenti e rivestimenti
compartimentazioni rei
Opere in ferro
Impianto elettrico

TOTALE € 424.593,18

Alloggi -servizi

strutture portanti fuori terra in pannelli in struttura di legno prefabbricate (pareti esterne, divisori, solai, coperture) tipo wolf haus
sottofondi e massetti
rasature e tinteggiature
pavimenti e rivestimenti
serramenti in legno e/o pvc
impianto idrico sanitario
impianto di riscaldamento/raffrescamento (pompa di calore)
impianto ventilazione meccanica
collegamenti alla centrale termica/gruppi frigoriferi
impianto elettrico
opere in lattoneria
opere in pietra
opere in ferro
impianti di sollevamento

TOTALE € 1.203.502,37

SISTEMAZIONI ESTERNE-corpo d'opera

Percorsi esterni coperti € 149.664,90

Sistemazione aree verdi e viabilità:(pavimentazioni, formazione di prato, muri controterra in c.a. , impianto illuminazione, impianto raccolta acque meteoriche, impianto di irrigazione, bitumati, parcheggi esterni in autobloccanti opere in lattoneria € 110.766,39

TOTALE OPERE ESTERNE 260.431,29

TOTALE COMPLESSIVO **€ 5.756.911,60**