CRONOPROGRAMMA

www.studiomaina.it

by studio tecnico franco maina

n. fase	ATTIVITÀ / FASI	settimana INIZIO	settimana FINE	durata gg. lav.
	RIUNIONI DI COORDINAMENTO CONVOCATE DAL CSE			
1	ALLESTIMENTO CANTIERE	1	1	5
2	MONTAGGIO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	15	15	5
2	SMONTAGGIO APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO	101	101	5
3	MONTAGGIO OPERE PROVVISIONALI E DPC	23	37	75
3	SMONTAGGIO OPERE PROVVISIONALI E DPC	101	102	75
4	DEMOLIZIONI MANUALI	101	101	5
5	DEMOLIZIONI MECCANICHE	1	1	5
6	PALIFICATE REGGISCAVO	2	10	45
7	OPERE DI SCAVO	11	14	20
8	REALIZZAZIONE OPERE DI FONDAZIONE	15	19	25
9	REALIZZAZIONE VESPAI	18	19	10
10	REALIZZ. OPERE IMPERMEABILIZZAZIONE	21	22	10
11	REAL. REINTERRI, COMPATTAMENTO TERRENO	22	22	5
12	REAL. STRUTTURE VERTICALI ED ORIZZONTALI IN C.A.	20	42	115
13	REALIZZAZIONE LATTONERIE	41	41	5
14	REALIZZAZIONE LINEE VITA PERMANENTI	41	41	5
15	REALIZZAZIONE MURATURE	43	53	55
16	ASSISTENZA IMPIANTI	55	59	25
17	POSA DAVANZALI, SOGLIE E COPERTINE	60	61	10
18	REALIZZ IMP IDROTERMOSANIT., CLIMATIZ. CANNE FUM. E ESALAZ., FOGNARIE	45	58	68
19	REALIZZAZIONE DI IMPIANTI ELETTRICI, TELEF. CITOF. TV -FOTOVOLTAICO	52	60	45
20	REALIZZAZIONE ASCENSORE	55	55	5
21	REALIZZAZIONE DI INTONACI	61	74	70
22	POSA DI PAVIMENTI E RIVESTIMENTI COMPRESO MASSETTO	65	84	100
23	DECORAZIONI - TINTEGGIATURE E VERNICIATURE	102	106	25
24	COMPLETAMENTO IMPIANTI	/	/	
24.1	messa in esercizio ascensori e montacarichi	85	85	5
24.2	posa cavi, prese, quadri, punti luce, antenne, parabole, lampade,fotovoltaico	80	88	45
24.3	posa elementi radianti, rubinetteria, apparecchi sanitari, pannelli solari ecc	82	95	68
25	POSA SERRAMENTI E VETRATURE	95	98	20
26	OPERE DA FABBRO	96	100	25
27	REALIZZ. RECINZIONE DELLA PROPRIETA'	101	102	10
28	ADDUZIONE E SCARICHI	103	105	15
29	FORMAZIONE AREE VERDI E PAVIMENTAZIONE ESTERNA	106	114	45
30	REALIZZAZIONE PIATTAFORMA STRADALE E DOSSO	115	116	10
31	SEGNALETICA STRADALE ORIZZ. E VERT.	117	117	5
32	COLLAUDO LAVORI	118	118	5
33	RIMOZIONE DEL CANTIERE	118	118	5
	totale lavoratori presenti			

n. settimane	gg. solari	gg. lavoro
1	7	5
2	14	10
3	21	15
4	28	20
5	35	25
6	42	30
7	49	35
8	56	40
9	63	45
10	70	50
11	77	55
12	84	60
13	91	65
14	98	70
15	105	75
16	112	80
17	119	85
18	126	90
19	133	95
20	140	100
21	147	105
22	154	110
23	161	115
24	168	120
25	175	125
26	182	130
27	189	135
28	196	140
29	203	145
30	210	150
31	217	155
32	224	160
33	231	165
34	238	170
35	245	175
36	252	180
37	259	185
38	266	190
39	273	195
40	280	200
41	287	205
42	294	210
43	301	215
44	308	220
45	315	225
46	322	230
47	329	235
48	336	240
49	343	245
50	350	250
51	357	255
52	364	260
53	371	265
54	378	270
55	385	275
56	392	280
57	399	285
58	406	290
59	413	295

n. fase	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59
1	3																																																										
2		INTERFERENZE								INTERFERENZE					3																																											
2																																																												
3																				INTERFERENZE			5			5			5			5			5																										
3																																																												
4																																																												
5	3																																																												
6		3	3	3	3	3	3	3	3	3																																																	
7											3	3	3	3																																														
8											2				8	8	8	8	8																																									
9																		8	8																																									
10																					2	2																																							
11																						2																																							
12																				8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8																					
13																																									2																					
14																																									2																					
15																																											4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4							
16																																																								3	3	3	3	3
17																																																												
18																																												2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2				
19																																																	2	2	2	2	2	2	2	2		
20																																																							3					
21																																																												
22																																																												
23																																																												
24																																																												
24.1																																																												
24.2																																																												
24.3																																																												
25																																																												
26																																																												
27																																																												
28																																																												
29																																																												
30																																																												
31																																																												
32																																																												
33																																																												
totale lavoratori presenti	6	3	3	3	3	3	3	3	3	3	5	3	3	3	11	8	8	8	8	8	10	12	13	8	8	13	8	8	13	8	8	13	8	8	13	8	8	8	8	8	10	8	4	4	6	6	6	6	6	6	6	8	8	4	10	7	7	5	5